



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
CAMARA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA-MG		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 92.778,55		DATA: 08/2022	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA EXTERNA COBERTA		LOCAL: RUA MARIA MUNIZ				PRAZO DA OBRA: 03 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	1,99%	100,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	1.847,58	1.847,58	0,00	0,00	
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	0,81%	100,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	748,34	748,34	0,00	0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0,95%	100,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	885,36	885,36	0,00	0,00	
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	Físico %	20,24%	100,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	18.778,43	18.778,43	0,00	0,00	
5	MURO E ALVENARIA	Físico %	9,37%	30,00%	70,00%	0,00%	
		Financeiro	8.690,30	2.607,09	6.083,21	0,00	
6	PAVIMENTAÇÕES	Físico %	14,14%	30,00%	50,00%	20,00%	
		Financeiro	13.116,67	3.935,00	6.558,33	2.623,33	
7	LAJE E COBERTURA	Físico %	21,63%	0,00%	80,00%	20,00%	
		Financeiro	20.064,64	0,00	16.051,71	4.012,93	
8	ESQUARIAS E VIDROS	Físico %	2,34%	0,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	2.173,39	0,00	0,00	2.173,39	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	8,46%	0,00%	20,00%	80,00%	
		Financeiro	7.853,38	0,00	1.570,68	6.282,70	
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	8,87%	30,00%	0,00%	70,00%	
		Financeiro	8.227,65	2.468,29	0,00	5.759,35	
11	PINTURAS	Físico %	9,68%	0,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	8.985,40	0,00	0,00	8.985,40	
12	DIVERSOS	Físico %	0,79%	0,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	735,65	0,00	0,00	735,65	
13	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,72%	0,00%	0,00%	100,00%	
		Financeiro	671,76	0,00	0,00	671,76	
TOTAL		Físico %	100,00%	33,70%	32,62%	33,68%	
		Financeiro	R\$ 92.778,55	31.270,10	30.263,94	31.244,52	

Observações:

ANTÔNIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 188.996/D

ELZENICE GOMES DOURADO
PRESIDENTE DA CÂMARA